

Verkehrsknoten – ÖPNV Terminal¹ 2016 - 2019



Bautenstand/Bauablauf


Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr 10.04.2019

Bautenstand

Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Übersicht Bauphasen


3



Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Übersicht Restleistungen 2019 – Bauphase 4

4



 Bauphase 4.1 (Haltestelle)	Feb. - Juni 19	 Bauphase 4.5. (Gleisrückbau)	März April - April Mai 19
 Bauphase 4.2 (Vorplatz Süd)	Feb. - Juli 19	 Bauphase 4.6. (Übergänge Vetsch.Str.)	Juni – Juli 19
 Bauphase 4.3. (Restleistung Kreuzung.)	Apr. - Mai 2019		
 Bauphase 4.4. (Vetschauer Str.)	Feb. - Juni 19	 Bauphase 4.7. (Ecke Stadtring)	April – Mai 19

Vorplatz

Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Bauphase 4.1 (Haltestelle) ■

6



Fertiggestellt

Einbau Fundamente,
Kabeltiefbau, Blitzschutz, Stahlbau

derzeit

Holzbau

04/2019

Unterbau Pflasterarbeiten, Blitzschutz

05/2019

offen:

Dachbeschichtung


05/2019


Elektroausstattung, Beleuchtung

05/2019

Montage Fahrgastinformation

07/2019





Fertiggestellt


Abbrucharbeiten, Kampfmittelfreiheit
Schmutzwasserkanal, Fettabscheideanlage (DB AG)
Regenwasserkanal, Gleisbau (CV), Pflasterarbeiten
Anbindung, Fundamente Überdachung

derzeit

Überdachung Fahrradabstellanlage	12/2018 05/2019
Pflasterarbeiten Fahrradabstellanlage	05/2019 07/2019

offen:

Fahrradbügel	05/2019 07/2019
--------------	-----------------------------------




Vetschauer Str./ Bahnhofstraße

Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand


Bauphase 4.3. (Restleistung Kreuzung.)


9



Fertiggestellt Verkehrsfreigabe am 13.01.2019 erfolgt → Freigabe 2 Spuren stadtauswärts zzgl. Rechtsabbieger zum Bahnhof

Restleistung:	Lichtsignalanlage (Endzustand)	04/2019
	Markierung (Endzustand)	05/2019





Fertiggestellt


Oberflächenrückbau Vetschauer Str.

derzeit

Rückbau Gleisüberfahrt Bahnhofstr.	04/2019
Unterbau Vetschauer Str.	04/2019
Rückbau Blitzler	04/2019

offen:

Asphalt Gleisüberfahrt Bahnhofstr.	04/2019	ab 16.KW
Asphalt Vetschauer Str.	05/2019	ab 16.KW
Begrünung Fahrbahnteiler	05/2019	



Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Bauphase 4.5. (Gleisrückbau) ■


11



Fertiggestellt

offen:	Inbetriebnahme Verkehrssicherung	24.03.2019	14.04.19
	Rückbau Gleis im Knoten	03/2019	04/2019
	Fertigstellung	04/2019	05/2019


* Zusammenfassung der Verkehrstechnische Unterlagen für Bauphase 4.5 und 4.7 erfolgt (Änderung der Randbedingungen, z.B. Entscheidung Blitzer)





Fertiggestellt


derzeit	Durchörterung, Anbindung Kollektor	04/2019
offen:	Oberflächenrückbau	06/2019
	Unterbau	06/2019
	Montage & Inbetriebnahme LSA	07/2019
	Asphalt	07/2019
	Markierung und Beschilderung	07/2019





Fertiggestellt

offen:	Lichtsignalanlage (Endzustand)	05/2019
	Gehweg vor der Knappschaft	05/2019
	Sanierung Bodenindikatoren-Blitzer	05/2019



Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Abgleich Terminplan Soll & IST

14

Bauphase	Soll-Termin		Ist-Termin	
	Anfang	Ende	Anfang	Ende
Bauvorbereitung	01.09.16	29.09.16	01.09.16	23.09.16
Bauphase 1.1.	30.09.16	18.08.17	24.09.16	01.07.17
Bauphase 1.2. (mit Decken- sanierung KP 03 Ostseite)	21.08.17	01.11.17	02.07.17	16.09.17
Bauphase 2.1.	01.11.17	20.09.18	17.09.17	18.12.18
Bauphase 2.2.	20.09.18	18.12.18	entfällt	in 2.1. enthalten
Bauphase 3 (Ausbau KP 03 Süd/West)	02.09.18	18.12.18	02.09.18	13.01.19
Bauphase 4 (Restarbeiten)	07.01.19	14.08.19*	13.01.19	

* vertraglich vereinbartes Bauende 14.08.2019

Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Abgleich Terminplan Soll & IST - Restleistung 2019

15

Bauphase	Soll-Termin		Ist-Termin	
	Anfang	Ende	Anfang	Ende
<i>Bauphase 3 (Ausbau KP 03 Süd/West)</i>	02.09.18	18.12.18	02.09.18	13.01.19
Bauphase 4 (Restarbeiten)	07.01.19	14.08.19 *	13.01.19	
Bauphase 4.1 (Haltestelle)	07.01.19	31.05.19 28.06.19	07.01.19	
Bauphase 4.2 (Vorplatz Süd)	21.01.19	17.05.19 05.07.19	25.02.19	
Bauphase 4.3. (Restleistung Kreuzung.)	01.04.19 29.04.19	03.05.19 31.05.19		
Bauphase 4.4. (Vetschauer Str.)	07.01.19	03.05.19 31.05.19	14.01.19	
Bauphase 4.5. (Gleisrückbau)	24.03.19 14.04.19	19.04.19 10.05.19		
Bauphase 4.6. (Übergänge Vetsch.Str.)	05.05.19 03.06.19	14.06.19 12.07.19		
Bauphase 4.7. (Ecke Stadtring)	28.01.19 22.04.19	08.03.19 31.05.19		

* vertraglich vereinbartes Bauende **14.08.2019**

- → **Eröffnungstermin im August**

Übersicht Kosten

in T€

Budget 2016-19 (insg. im MIP eingestellte Haushaltsmittel)	10.578,8
<i>inkl. Erhöhung Zuwendung Rili ÖPNV (Nachträge + 20 zusätzliche Radabstellplätze) in Verrechnung Mittel Rili ÖPNV (Haltestellendach)</i>	189,2
Auftragssumme ARGE	4.434,0
Nachträge	1.526,7
davon geschlossene und finanzierte Nachträge (finanziert aus Budget)	1.488,5
davon Nachträge in Verhandlung	38,2
Mehrmengen Nachträge	566,5
potenzielle Einsparungen (Entfallpositionen LV)	- 244,7
Planung/Baunebenkosten	620,0
<i>Zwischensumme</i>	<i>6.902,5</i>
Leistung Haltestellenfundamente (bereits finanziert)	335,7
Haltestellendach (beauftragt)	1.726,0
DFI Haltestellen (in Vergabe)	360,0
Zentral-DFI (noch nicht ausgeschrieben)	100,0
Summe Kosten (Stand April 2019)	9.424,2


Nachträge




- | | |
|---|----------|
| 1. Nachtrag (geschlossen 18.04.2017) | 290,3 T€ |
| Änderung Rückbautechnologie Vorplatz (Asphalt) | |
| <ul style="list-style-type: none"> - u.a. Verfüllung Hohlräume KMBD - u.a. Fremdstoffe im Baugrund - u.a. Aufpreis Umrüstung LED | |
| 2. Nachtrag (geschlossen 27.04.2018) | 365,5 T€ |
| <ul style="list-style-type: none"> - u.a. Entsorgung Bauschutt - u.a. Änderung Farbanteil Pflaster | |
| 3. Nachtrag (geschlossen 18.09.2018) | 93,6 T€ |
| <ul style="list-style-type: none"> - u.a. Gleisüberfahrt Vetschauer Str. | |
| 4. Nachtrag (geschlossen 11.03.2019) | 739,1 T€ |
| <ul style="list-style-type: none"> - u.a. zusätzliche Kosten Asphaltentsorgung - u.a. Durchörtung Vetschauer Straße inkl. Grundwasserabsenkung - u.a. zusätzliche Verkehrssicherung bedingt durch Bauphasenanpassung | |

Σ 1.488,5 T€

Nördliches Bahnumfeld





Zugang Personentunnel


Planungsstand 2.BA (Güterzufuhrstraße und Ladestraße)

- Fördermittelantrag SUW am 08.11.2018 eingereicht
 - 03/2019 Übergabe der Nachforderungen erfolgt
 - Antragsprüfung durch ILB und BLB
 - FM-Bewilligung ab II. Quartal 19 möglich
- Planung derzeit in Leistungsphase 5/6
 - Abstimmung mit Investor zu den erforderlichen Versorgungsleitung für die vorhandenen Gebäude
 - Abstimmung mit Deutsche Bahn AG zur Umverlegung der betriebsnotwendigen Leitungen
 - Abgleich der wesentlichen Berührungspunkte zum 3.BA (Rad-Fußwegachse) u.a. Plattenbelag, Standort und Funktionen Stele
 - Bauphasenplanung
- Baubeginn im III.Quartal 2019 (in Abhängigkeit FM)

Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Stand Bebauungsplan

21



Stand Bebauungsplan

- Offenlage und Sichtung aller eingegangenen Stellungnahmen abgeschlossen
- Bewertung der eingegangenen Stellungnahmen
 - Information des VT zu den eingegangenen Stellungnahmen
 - Aufarbeitung der Belange Denkmalschutz
 - 04/2019 Abstimmung mit Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (BDALM) zu den Belangen des Denkmalschutzes
- derzeit Anpassung Gesamtkonzept durch VT
- überarbeiteter Planentwurf sowie erneuter Offenlagebeschluss notwendig (2.HJ)

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit