

Information im Fachausschuss Haushalt und Finanzen

Thema: FAG-Maßnahmen 2013/2014 ff

FB Immobilien
19.11.2013

Übersicht beantragte FAG-Maßnahmen 2013/2014 des FB Immobilien:

- Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (Schule, Außenanlagen)
Hallenser Straße
 - Fröbel-Grundschule (Schule, Sporthalle, Außenanlagen)
Welzower Straße
 - Regine-Hildebrandt-Grundschule (Schule, Sporthalle, Außenanlagen)
Theodor-Sturm Straße
 - Astrid-Lindgren-Grundschule (Schule, Sporthalle, Außenanlagen)
Am Nordrand
 - Hortgebäude Groß Gaglow
-
- Freiwillige Feuerwehr in Kahren
 - Freiwillige Feuerwehr in Gallinchen

Stand der Einzelmaßnahmen FAG 2013/2014

1. Neubau der Freiwilligen Feuerwehr in Kahren

Gesamtvolumen FAG:	2013 = 120 T€ 2014 = 264,6 T€
Planungsbeginn:	2011
Baubeginn:	September 2013 Feierlicher Baubeginn 09.10.2013
Bauende:	geplant III. Quartal 2014
Stand Projektstufen:	Projektvorbereitung abgeschlossen Planung abgeschlossen Ausführungsvorbereitung: 90 % Ausführung: ca. 40 %

Stand der Einzelmaßnahmen FAG 2013/2014

2. Ludwig-Leichhardt-Gymnasium

Gesamtvolumen FAG:	2013 = 300 T€ 2014 = 1.400 T€ Realisierung in Bauabschnitten Folgeantrag FAG zur Fortführung 2015 ++
Planungsbeginn:	VOF-Verfahren 2012 Planung seit Juli 2013
Baubeginn:	geplant II. Quartal 2014
Bauende:	geplant 2016
Stand Projektstufen:	Projektvorbereitung abgeschlossen Planung 15 %

Stand der Einzelmaßnahmen FAG 2013/2014

3. Regine-Hildebrandt-Grundschule

Schulgebäude Haus A:

Gesamtvolumen FAG:	2013 = 50 T€ → Bestandserfassung 2014 = kein FAG-Mittel → Finanzierung erfolgt über Stadtumbau – Teilprogramm RSI (90 % FM B/L) Realisierung als Gesamtmaßnahme Außenanlagen geplant FAG-Antrag 2015
Planungsbeginn:	VOF-Verfahren in Vorbereitung
Baubeginn:	2015
Bauende:	geplant 2016

Stand der Einzelmaßnahmen FAG 2013/2014

3. Regine-Hildebrandt-Grundschule

Turnhalle

Gesamtvolumen FAG:	2013 = 280 T€ 2014 = 1.920 T€
Planungsbeginn:	Planungsvergabe abgeschlossen Beginn Planung seit Sept. 2013
Baubeginn:	I. Quartal 2014
Bauende:	Dezember 2014
Stand Projektstufen:	Projektvorbereitung abgeschlossen Planung 30 %

Stand der Einzelmaßnahmen FAG 2013/2014

4. Fröbel-Grundschule

Schule:

Gesamtvolumen FAG:	2013 = 200 T€ 2014 = 900 T€ Realisierung Bauabschnitte in Prüfung Folgeantrag FAG zur Fortführung 2015 ++
Planungsbeginn:	Planungsvergabe VOF-Verfahren 2012 Beginn Planung seit Juli 2013
Baubeginn:	III. Quartal 2014
Bauende:	2016
Stand Projektstufen:	Projektvorbereitung abgeschlossen Planung 10 %

Stand der Einzelmaßnahmen FAG 2013/2014

4. Fröbel-Grundschule

Turnhalle

Gesamtvolumen FAG:	2013 = 280 T€ 2014 = 1.920 T€
Planungsbeginn:	Planungsvergabe VOF-Verfahren 2012 Beginn Planung seit Juli 2013
Baubeginn:	I. Quartal 2014
Bauende:	Dezember 2014
Stand Projektstufen:	Projektvorbereitung abgeschlossen Planung 50 %

Stand der Einzelmaßnahmen FAG 2013/2014

5. Maßnahmen ab 2014

1. Astrid-Lindgren-Grundschule:

Schule und Turnhalle je 200 T€ in 2014 → Planung
Umsetzung Bestandteil FAG-Antrag 2015 ++

2. Hort Groß Gaglow:

2014 = 200 T€ → Planung
Umsetzung Bestandteil FAG-Antrag 2015 ++

3. Feuerwehr Gallinchen:

2014 = 50 T€ → Planung
Umsetzung Bestandteil FAG-Antrag 2015 ++

Ende