

Information des FB Immobilien zum Stand der Hochbaumaßnahmen:

(Reihenfolge stellt keine Priorität dar)

1. Sanierung Turnhalle Grundschulzentrum Sielow

- Baubeginn war im Nov. 2013
- die bauliche Fertigstellung ist auf Dez. 2014 geplant
- der Bau läuft derzeit planmäßig
- die bisherigen Vergaben liegen im Budget
- die LP 6/7 (Ausschreibung/Vergaben) ist zu 80 % abgeschlossen
- der Baufortschritt gesamt beträgt ca. 40 %

2. Sanierung Standort Fröbel-Grundschule (FAG)

Turnhalle:

- Baubeginn war am 17.02.2014
- die bauliche Fertigstellung ist auf Dez. 2014 geplant
- der Bau läuft derzeit planmäßig
- die bisherigen Vergaben liegen im Budget
- die LP 6/7 (Ausschreibung/Vergaben) ist zu 60 % abgeschlossen
- der Baufortschritt gesamt beträgt ca. 10 %

Schule und Außenanlagen:

- geplanter Baubeginn August 2014 (nach Auszug der Schule)
- geplante Fertigstellung März 2016
- LP 4 Genehmigungsplanung ist abgeschlossen
- LP 5 Ausführungsplanung ist zu 20 % abgeschlossen
- Vorbereitungen der ersten Ausschreibungen laufen
- derzeit erfolgt Herrichtung des Ausweichstandortes Gartenstraße

3. Sanierung Turnhalle Regine-Hildebrandt-Grundschule (FAG)

- Baubeginn war am 16.04.2014
- die bauliche Fertigstellung ist auf Dez. 2014 geplant
- der Bau läuft derzeit planmäßig
- bei den bisherigen Vergaben gibt es Abweichungen zur Kostenberechnung, die sich jedoch bislang im Gesamtbudget ausgleichen
- derzeit sind 5 Aufträge vergeben, 5 Aufträge in der Unterzeichnung und weitere 9 Lose in der Vergabevorbereitung

4. Neubau Feuerwehrgerätehaus Kahren (FAG)

- Baubeginn war am im September 2013
- geplante Fertigstellung 31.08.2014 → 06.09.2014 ist 80-Jahr-Feier der FFW Kahren
- der Bau läuft derzeit planmäßig
- die bisherigen Vergaben liegen im Budget
- derzeit sind 9 Aufträge vergeben, 2 Lose befinden sich Ausschreibungsverfahren und 3 Lose in der Vorbereitung zur Ausschreibung
- der Baufortschritt gesamt beträgt ca. 60 %

5. Sanierung Stadtmuseum Bahnhofstraße 22 (NSE-Mittel)

- Baubeginn war am 17.03.2014
- die bauliche Fertigstellung ist im Dez. 2014 geplant
- der Bau läuft derzeit planmäßig
- die bisherigen Vergaben liegen im Budget
- die LP 6/7 (Ausschreibung/Vergaben) ist zu 60 % abgeschlossen
- der Baufortschritt gesamt beträgt ca. 20 %

6. Sanierung 5. BA Staatstheater (NSE-Mittel)

- Baubeginn war am 22.04.2014
- die bauliche Fertigstellung ist auf Oktober 2014 geplant
- der Bau läuft derzeit planmäßig
- die bisherigen Vergaben liegen im Budget
- die LP 5 ist zu 90 % abgeschlossen
- die LP 6/7 (Ausschreibung/Vergaben) ist zu 50 % abgeschlossen
- der Baufortschritt gesamt beträgt ca. 10 %

7. Neubau Tigeranlage Tierpark Cottbus (Interreg IVA-Mittel)

- Baubeginn war im August 2013
- die bauliche Fertigstellung ist auf Juni 2014 geplant
- der Bau läuft derzeit planmäßig
- die bisherigen Vergaben liegen im Budget
- die LP 6/7 (Ausschreibung/Vergaben) ist zu 95 % abgeschlossen
- der Baufortschritt gesamt beträgt ca. 85 %

Informativ als Ergänzung zum Protokoll:

In der Ausschusssitzung wurde nicht zum Vorhaben „Sanierung Standort Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (FAG)“ informiert, da hier noch keine Bauaktivitäten vor Ort begonnen haben.

Dazu folgender aktueller Infostand:

- derzeit läuft die LP 4 für das Gesamtprojekt
- 1. BA ist der Zwischenbau, 1. OG Verwaltung → Bauphase Sommerferien 2014
- 2. BA ist der Aulaunterbau und Zwischenbau EG von Juli 2014 bis ca. März 2015
- im Rahmen des 1. und 2. BA verbleiben alle Schüler im Objekt

