



Stand 01/2021

Entwurfszeitplanung (grob)

	Priorität 1 DP	Bauplanung	geplante Umsetzung der Bauleistung	geplante Installation Netzwerktechnik
1	Humboldt-Gymnasium	ab 4. Q. 2020	ab 2. Q. 2021	ab 1. Q. 2022
2	Ludwig-Leichardt-Gymn.	ab 4. Q. 2020	ab 2. Q. 2021	ab 1. Q. 2022
3	Paul-Werner-OS	ab 4. Q. 2020	ab 2. Q. 2021	ab 1. Q. 2022
4	Max-Steenbeck-Gymn.	ab 1. Q. 2021	ab 3. Q. 2021	ab 2. Q. 2022
5	Christoph-Kolumbus-GS	ab 1. Q. 2021	ab 3. Q. 2021	ab 2. Q. 2022
6	Theodor-Fontane-GS	ab 1. Q. 2021	ab 3. Q. 2021	ab 2. Q. 2022
7	OSZ	ab 1. Q. 2021	ab 3. Q. 2021	ab 2. Q. 2022
8	Wilhelm-Nevoigt-GS	ab 2. Q. 2021	ab 3. Q. 2021	ab 2. Q. 2022

Erläuterung	Erläuterung
<p>- Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit des Bauumfangs, Möglichkeit der Umsetzung an der Schule, Kapazität der Baufirmen etc</p> <p>Umsetzung bedeutet v.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-strukturierte Verkabelung LAN</li> <li>-strukturierte Verkabelung Elektrik</li> </ul>	<p>- Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit der verbleibenden Fördergelder DP und den weiteren finanziellen Möglichkeiten des Schulträgers</p> <p>Umsetzung bedeutet v.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausrollen und Installation der LAN-Netzwerktechnik und Serverinfrastruktur</li> <li>- anschließende Implementierung der WLAN-Infrastruktur</li> </ul>

**ab hier ist die reguläre und technisch abgesicherte vollständige Nutzung jedweder mobiler Endgeräte (ob selbst oder durch Schulträger beschafft) möglich**



## Stand 01/2021

Entwurfszeitplanung (grob)

Priorität 2 DP		Bauplanung und anschließend Bauausschreibung	geplante Umsetzung der Bauleistung	geplante Installation Netzwerktechnik
9	Lausitzer Sportschule	ab 2. Q. 2021	ab 4. Q. 2021	ab 3. Q. 2022
10	Niedersorbisches Gymnasium	ab 2. Q. 2021	ab 4. Q. 2021	ab 3. Q. 2022
11	Sportbetonte Grundschule	ab 2. Q. 2021	ab 4. Q. 2021	ab 3. Q. 2022
12	Astrid-Lindgren-Grundschule	ab 2. Q. 2021	ab 4. Q. 2021	ab 3. Q. 2022
13	Fröbel-Grundschule	ab 3. Q. 2021	ab 1. Q. 2022	ab 4. Q. 2022
14	Sachsendorfer Oberschule	ab 3. Q. 2021	ab 1. Q. 2022	ab 4. Q. 2022
15	Regine-Hildebrandt-Grundschule	ab 3. Q. 2021	ab 1. Q. 2022	ab 4. Q. 2022
16	Spreeschule	ab 3. Q. 2021	ab 1. Q. 2022	ab 4. Q. 2022

Erläuterung	Erläuterung
<p>- Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit des Bauumfangs, Möglichkeit der Umsetzung an der Schule, Kapazität der Baufirmen etc</p> <p>Umsetzung bedeutet v.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-strukturierte Verkabelung LAN</li> <li>-strukturierte Verkabelung Elektrik</li> </ul>	<p>- Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit der verbleibenden Fördergelder DP und den weiteren finanziellen Möglichkeiten des Schulträgers</p> <p>Umsetzung bedeutet v.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausrollen und Installation der LAN-Netzwerktechnik und Serverinfrastruktur</li> <li>- anschließende Implementierung der WLAN-Infrastruktur</li> </ul>

**ab hier ist die reguläre und technisch abgesicherte vollständige Nutzung jedweder mobiler Endgeräte (ob selbst oder durch Schulträger beschafft) möglich**



Stand 01/2021

Entwurfszeitplanung (grob)

Priorität 3 DP		Bauplanung und anschließend Bauausschreibung	geplante Umsetzung der Bauleistung	geplante Installation Netzwerktechnik
17	Bauhausschule	ab 3. Q. 2021	ab 2. Q. 2022/bis 3. Q. 2023	ab 4. Q. 2022
18	Reinhard-Lakomy-Grundschule	ab 3. Q. 2021	ab 2. Q. 2022/bis 3. Q. 2023	ab 4. Q. 2022
19	Carl-Blechen-Grundschule	ab 3. Q. 2021	ab 2. Q. 2022/bis 3. Q. 2023	ab 4. Q. 2022
20	Erich-Kästner-Grundschule	ab 3. Q. 2021	ab 2. Q. 2022/bis 3. Q. 2023	ab 4. Q. 2022
21	Unsesco-Grundschule	ab 3. Q. 2021	ab 2. Q. 2022/bis 3. Q. 2023	ab 1. Q. 2023
22	Grundschule Dissenchen	ab 3. Q. 2021	ab 2. Q. 2022/bis 3. Q. 2023	ab 1. Q. 2023
23	SdZBW	ab 3. Q. 2021	ab 2. Q. 2022/bis 3. Q. 2023	ab 1. Q. 2023
24	Lutki-Grundschule	ab 3. Q. 2021	ab 2. Q. 2022/bis 3. Q. 2023	ab 1. Q. 2023
25	Schmellwitzer Oberschule	ab 3. Q. 2021	ab 2. Q. 2022/bis 3. Q. 2023	ab 1. Q. 2023

Erläuterung	Erläuterung
<p>- Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit des Bauumfangs, Möglichkeit der Umsetzung an der Schule, Kapazität der Baufirmen etc</p> <p>Umsetzung bedeutet v.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-strukturierte Verkabelung LAN</li> <li>-strukturierte Verkabelung Elektrik</li> </ul>	<p>- Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit der verbleibenden Fördergelder DP und den weiteren finanziellen Möglichkeiten des Schulträgers</p> <p>Umsetzung bedeutet v.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausrollen und Installation der LAN-Netzwerktechnik und Serverinfrastruktur</li> <li>- anschließende Implementierung der WLAN-Infrastruktur</li> </ul>

**ab hier ist die reguläre und technisch abgesicherte vollständige Nutzung jedweder mobiler Endgeräte (ob selbst oder durch Schulträger beschafft) möglich**