



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Kostenerhöhung/ Mehrbedarf Bahnhoftsbrücken

3 Bauwerke Stützweiten 60 -20 -60

Straßenbrücke West u. Ost

$L = 140 \text{ m}$, $B = 11,75 \text{ m}$, $A = 1645 \text{ m}^2$

Straßenbahnbrücke

$L = 140 \text{ m}$, $B = 7,20 \text{ m}$, $A = 1008 \text{ m}^2$



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnbrücken 2011/2012

DB RS 10.11.2009

- gravierende Schäden wurden festgestellt,
- Verschlechterung des Brückenzustandes wurde angezeigt
- mittelfristige Einordnung ist erforderlich (Bau 2015/2016)
- Baukosten 5,95 Mio. €

FL DB RS:

- Prüfung, wie eine Realisierung im Zusammenhang mit der Bahnhofstraße 2011/2012 erfolgen kann,
- Fördermittelbereitstellung ist ebenfalls abzu prüfen

Gespräche mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen (Fördermittelstelle)

- 11.11.2009
- 18.02.2010

Prüfung Kostenvergleich - Sanierung / Erneuerung durch Neubau

- Januar 2010
- Sanierungskosten 5,95 Mio. € (Kostenschätzung)
- Neubau 18 Mio. €



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnbrücken 2011/2012

Gespräch mit dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

- 11.03.2010
- Vorstellung des Schadensbild/ Erörterungstermin zum Antrag auf finanzielle Unterstützung (Schreiben vom 11.02.2010)

Erteilung Planungsauftrag

- 10.05./21.05.2010
- Freihandvergabe nach Einholung von 3 Angeboten von Firmen mit Erfahrung in Abwicklung ähnlich großer Projekte im Bahnbereich

Fördermittelantrag (Grundlage Entwurfsplanung)

- 12.07.2010
- Gesamtkosten 4,4 Mio. €
- Förderhöhe 3,153 Mio. €

Zuwendungsbescheid

- vom 08.03.2011
- Zuwendungshöhe 3,153 Mio. €
- Ausgabeermächtigung 2011 1,0 Mio. €
- Verpflichtungsermächtigung 2012 1,5 Mio. €/ 2013 0,653 Mio. €



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnstabsbrücken 2011/2012

Öffentliche Ausschreibung

- März/ April 2011

Baubeauftragung

- Grundauftrag vom 10.05.2011
mit 3.329.048,29 € Auftragssumme

1. Änderung des FM- Bescheides (in Folge Ausschreibungsergebnis)

- vom 30.05.2011
Zuwendungshöhe 2,665 Mio. €
- Ausgabeermächtigung 2011 0,8 Mio. €
Verpflichtungsermächtigung 2012 1,5 Mio. €/ 2013 0,365 Mio. €

Geplante Baudurchführung

- Baubeginn Juni 2011
- Bauende November 2012
- Zwischentermine Mittelstütze 25.06. – 24.07.2011



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoſsbrücken 2011/2012

Grundauftrag:

3.329.048,9 €

Folgende **Nachtragsangebote** (NTA) wurden vorgelegt:

Nachtragsangebot 1 vom 01.07.2011	37.000,67 €	} 1. Nachtragsvereinbarung
Nachtragsangebot 2 vom 11.08.2011	- 1.275,68 €	
Nachtragsangebot 3 vom 19.08.2011	25.657,59 €	
Nachtragsangebot 4 vom 27.02.2012	100.984,77 €	} 2. Nachtragsvereinbarung
Nachtragsangebot 5 vom 12.06.2012	80.180,03 €	
Nachtragsangebote 6 u. 7 vom 21.09.2012	55.197,70 €	
Nachtragsangebot 8 vom 19.10.2012	81.902,82 €	

Summe

376.756,20 €

Nachtragsangebot 9 (Mehrmengungen über 110 %) vom 14.11.2012

1.383.649,68 €

- Beteiligung des Fördermittelgeber erfolgte nachweislich zu jedem NTA.



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoſsbrücken 2011/2012

Nachtragsverhandlungen mit dem Baubetrieb am 03.12.2012

- Verhandlung der EP hat eine Summe von ca. 60 T€ ergeben
- Leistungen wurden nur in Abstimmung AG durchgeführt

Erörterungstermin im Landesbetrieb für Straßenwesen (FM- Stelle) am 05.12.2012

Prüfung erfolgte der Höhe nach, der Unabweisbarkeit (Förderfähigkeit) und ob Verschulden Dritter vorliegt

Ergebnis nach Vorstellung / Erläuterungen

- alle Kosten waren nicht vorhersehbar und damit förderfähig
- Schuldzuweisungen Dritter wurden auch nicht erkannt
- auch die EP wurden der Höhe nach bestätigt

Unterstützung wurde zugesagt

Änderungsbescheid wird noch für 2012 vorbereitet



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnst tzen 2011/2012

Chronologischer Bauablauf

Vor-Ort-Begehung Mittelst tzenbereich FB 66.4, Baubetrieb, Planer, Bahn AG
06/2011



WBV- Ausschuss 06.12.2012



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Fräsarbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
06/2011



Entfernung des
Fahrbahnbelages



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnstrassenbrücken 2011/2012

Fräsarbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
06/2011



Fräsen an defekter
Übergangskonstruktion
Nord



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Fräsarbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
06/2011



Verwahrung mit Mastix-
füllung an der Mittelkappe



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Fräsarbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
06/2011



Schweißbahn an der
Mittelkappe



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnbrücken 2011/2012

Fräsarbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
06/2011



Entfernung der alten
Schweißbahn



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Fräsarbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
06/2011



Alte Abdichtung an der
Übergangskonstruktion
Süd



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnstiftsbrücken 2011/2012

Arbeiten an den Mittelstützenfundamenten
06/2011



Abstemmen der AKR
geschädigten Bereiche an
den Mittelstützenfun-
damenten im Bereich der
Gleise DB Netz AG
während der Bahnsperre-
pause



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoſsbrücken 2011/2012

Arbeiten an den Mittelſtützenfundamenten
06/2011



Gleissicherung und bau-
zeitliche Signalumver-
legung



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten an den Mittelstützenfundamenten
07/2011



Schalarbeiten für Mittel-
stützenfundamente





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten an den Mittelstützenfundamenten
07/2011



Betonage in den Nacht-
stunden



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten an den Mittelstützen
07/2011



Einrüstung für Korrosionsschutzarbeiten an den Mittelstützen, Erdung der Oberleitung Gleis 12



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
07/2011



Harzreste der alten
Abdichtung



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Instandsetzung Bahnstrassenbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
08/2011



WBV- Ausschuss 06.12.2012



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
08/2011



Arbeiten an der Mittel-
kappe zur Betoninstand-
setzung



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Überbau Straßenbrücke West CB-B071
09/2011



Vorbereitung des Schal-
wagens nach Abbau des
alten Berührungsschutzes
für die Gesimsarbeiten



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Überbau Straßenbrücke West CB-B071
09/2011



Betonsäge zur Ent-
fernung des alten AKR
gechädigten Gesims-
bandes



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
09/2011



Mittelkappe an Über-
gangskonstruktion Süd





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnstrassenbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
09/2011



WBV- Ausschuss 06.12.2012



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoſsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
09/2011



Aufgebautes Traggerüst
für Abbruch Widerlager
Süd

WBV- Ausschuss 06.12.2012



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
09/2011




Fundament Traggerüst für
Abbruch Widerlager Süd



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
09/2011



Abbruch der Schleppplatte
für Baugrube Widerlager
Süd



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnstrassenbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
10/2011



Einbau PCC Mörtel



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoſsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
10/2011



Aushub Baugrube
Widerlager Süd



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
10/2011



Abnahme Traggerüst
Widerlager Süd durch
Prüfingenieur

WBV- Ausschuss 06.12.2012



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Überbau Straßenbrücke West CB-B071 zur Straßenbahnbrücke
CB-B072 10/2011



Korrosionsschutzarbeiten





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoſsbrücken 2011/2012

Arbeiten Überbau Straßenbrücke West CB-B071
11/2011



Bewehrung des neuen
Gesimsbandes



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Überbau Straßenbrücke West CB-B071
11/2011



Neues Gesimsband

WBV- Ausschuss 06.12.2012



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
11/2011



Flügelwand Nord-West



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
11/2011



Widerlager Nord

WBV- Ausschuss 06.12.2012



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
11/2011



Abbruch Widerlager Süd

WBV- Ausschuss 06.12.2012



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
11/2011



Abbruch Widerlager Süd
mit ausgesintertem Riss-
bild aus AKR-Schädigung



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
11/2011



Abbruch Widerlager Süd





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
11/2011



Abbruch Widerlager Süd

WBV- Ausschuss 06.12.2012



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
11/2011



Flügelwand Nord-West mit
horizontalem Trennriss



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
12/2011




Flügelwand Nord-West mit
horizontalem Trennriss
und AKR-Schädigung



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
12/2011



Flügelwand Nord-West mit
horizontalem Trennriss
und AKR-Schädigung



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
12/2011



Sicherheitsabstützung
Widerlager Süd und
zusätzliches Traggerüst

WBV- Ausschuss 06.12.2012



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke Ost CB-B073
12/2011



Risse aus AKR-
Schädigung

WBV- Ausschuss 06.12.2012



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
01/2012



Neue Widerlagerwand
Süd



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
01/2012



Abbruch Flügelwand
Nord-West



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
01/2012



Abbruch Flügelwand
Nord-West



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Rampe Straßenbrücke West CB-B071
01/2012



Abbruch Gesims
Stützwand Nord-West



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Überbau Straßenbrücke West CB-B071
02/2012



Neuer Berührungsschutz






STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
03/2012



Einbau
Anschlussbewehrung für
die neue Übergangs-
konstruktion Süd



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnstabsbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
03/2012



Ausbau Übergangs-
konstruktion Nord



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke West CB-B071
03/2012



Abbruch Lagersockel Nord

WBV- Ausschuss 06.12.2012



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
03/2012



Einbau Übergangs-
konstruktion Süd

WBV- Ausschuss 06.12.2012



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
03/2012



Spannglied im Bord-
bereich zum Geh- / Rad-
weg in außerplanmäßiger
Lage



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
04/2012



Kontrolle der
Abreißfestigkeit



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnstabsbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
04/2012



Aufbringen der
Schweißbahn



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten
04/2012



Abgebrochenes
Gesimsband
Treppenanlage zum
Bahnhof



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnstrassenbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
04/2012



Kunststoffbeschichtete
Mittelkappe





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
05/2012



Setzen der Granitborde



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoſsbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
05/2012



Rückverankerung
Granitborde



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
05/2012




Schweißbahn Geh- /
Radweg



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten
05/2012



Rissverpressung
Widerlager Nord


WBV- Ausschuss 06.12.2012



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten
06/2012



Vorbereitete
Betonoberfläche zum
Beschichten



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnstrassenbrücken 2011/2012

Arbeiten Fahrbahn Straßenbrücke West CB-B071
06/2012



Gussasphalteinbau



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten
06/2012



Vorbereitete
Betonoberfläche
Spritzbeton an AKR
geschädigter Flügelwand
Nord-West



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Fräsarbeiten Fahrbahn Straßenbrücke Ost CB-B073
06/2012



Entfernung des
Fahrbahnbelages



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Fräsarbeiten Fahrbahn Straßenbrücke Ost CB-B073
06/2012



Entfernung des
Fahrbahnbelages



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

HDW-Strahlen Fahrbahn Straßenbrücke Ost CB-B073
06/2012



Entfernung der Harzreste



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke Ost CB-B073
07/2012



Abbruch Widerlager Süd



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Arbeiten Unterbauten Straßenbrücke Ost CB-B073
07/2012



Abbruch Widerlager Süd



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Fertiggestellte Unterbauten
11/2012



Wände Widerlager Nord



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Fertiggestellte Unterbauten
11/2012



Flügelwand Nord-West

WBV- Ausschuss 06.12.2012



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

Fertiggestellte Unterbauten
11/2012



Treppenanlage zum
Bahnhof



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnbrücken 2011/2012


PCC Einbau auf den Überbauten

- an allen Stellen des Überbaus musste für ein ausreichendes Gefälle für die neu zu erstellende Abdichtung gesorgt werden,
- ZTV-Ing Teil 7, Abs 1, Pkt 3.1 (3); Einbau jeder Schicht der Abdichtung ist so auszuführen, dass Wasser in jedem Bauzustand abgeführt werden können,
- vorgefundene Betonoberfläche war durch Betonabtrag (Fräsen) oder Betonabtrag (PCC) anzupassen,
- größere Abweichungen von der alten Sollgradienten, die v. a. im Mittelbereich ausgeglichen werden musste,
- die Mittelkappe blieb als Referenzhöhe jeweils auf beiden Straßenbrücken erhalten,
- umfangreiche Schäden der Betonoberfläche durch einbetonierte „Abzieheisen“
- PCC Mörtel Einbau Fahrbahn West CB-B071 wurde in der 5. Abschlagsrechnung vom 01.12.2011 als Position aufgeführt. Die Mehrmengen in den Positionen 6.4.140 – PCC Mörtel Einbau und 6.4.150 – PCC Mörtel Material ergaben eine Erhöhung der Kosten Bauauftrag Fa. Matthäi unter 5 %,



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnstabsbrücken 2011/2012



Bordersatz

- Abweichung der Lage des Höhenversatzes in der Platte im Bereich der äußeren Borde, der Höhenversatz musste teilweise zur Herstellung der neuen Borde abgetragen werden,
- geplanter Ortbetonbord war nicht ausführbar wegen Unsicherheiten der planmäßigen Spanngliedlage in der Platte, Telleranker nicht einbohrbar, Ausführung Granitborde mit PCC Rückenstütze



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Instandsetzung Bahnhoftsbrücken 2011/2012

- Mehrmengen in diesen Positionen PCC Mörtel aus dem Einbau von Granitborden (geänderte Ausführung durch Vorgabe des Prüfenieurs und unplanmäßige Spanngliedlagen) waren in 2011 noch nicht absehbar,
- beide Brückenüberbauten sind um 2 Jahre versetzt fertiggestellt worden (1989-1991),
- damit wurde davon ausgegangen, dass der Überbau der Straßenbrücke CB-B073 Ost (spätere Fertigstellung 1991) planmäßiger ausgeführt wurde und keine weiteren Mehrmengen anfallen





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Instandsetzung Bahnbrücken 2011/2012

Mitteilungen in den Sachstandsberichten

- Die monatlichen Sachstandsberichte wurden gemäß Protokoll Dienstberatung OB 20/2012 am 29.05. 2012 Punkt 18.2 beginnend mit der Hausmitteilung vom 31.05.2012 an Büro OB über Geschäftsbereich IV als schriftliche Zuarbeit zum Stand der Baumaßnahme Bahnbrücke zu Bauablauf, Soll- und Ist der Terminplanung, Kosten erstellt.
- Zum Stand der Arbeiten wurden jeweils abgeschlossene Arbeiten und die für den jeweiligen Folgemonat geplanten Arbeiten genannt. Zu Zeitplan / Termine wurden geplante Termine zur Gesamtfertigstellung genannt. Bei den Kosten wurden jeweils die beauftragte Summe des Bauauftrages mit den geschlossenen Nachtragsvereinbarungen genannt. Die Einschätzung zur Einhaltung des Gesamtkostenrahmens von 4.400.000,00 € wurde zum jeweiligen derzeitigen Stand der Abarbeit des monatlichen Berichtszeitraumes gegeben.
- Mit der Vorlage der 13. Abschlagsrechnung am 26. September 2012 wurde der finanzielle Rahmen der Maßnahme für 2012 überschritten.
- Eine Aufstellung der zu erwartenden Gesamtkosten bis Bauende wurde daraufhin erstellt.